

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO: BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003

“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL: LOTE 1: IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA; LOTE 2: READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO”

En la ciudad de Latacunga, siendo las once horas del dieciséis de julio del año dos mil diecinueve, se reúnen en la oficina de Ingeniería y Construcciones, el Ing. Hernán Iturralde, Jefe de Ingeniería y Construcciones en calidad de Presidente de la Comisión Técnica; Ing. Henry Calle, Jefe de Operaciones y Protecciones; Ing. Diego Moscoso, Auxiliar de Ingeniería Eléctrica; y la Espc. Rocío Chiluisa, Asistente Contable, en calidad de Miembros de la Comisión Técnica, para proceder con la etapa de aclaración de los documentos de Licitación del proceso del “PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR II – EC-L1147. Contrato N° 3494/OC-EC, FINANCIADO POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID”, signado con el código BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 “CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL: LOTE 1: IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA; LOTE 2: READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO”, mismo que consta de dos lotes (LOTE 1 y LOTE 2), en base a lo establecido en los DDLs, lineamientos y políticas del banco.

De acuerdo a lo establecido en la IAO 10.1, IAO 21.1 del Cronograma del procedimiento de licitación, la Fecha límite para efectuar preguntas es el 15 de julio de 2019 hasta las 20h00, revisado los correos electrónicos, se puede determinar que no existe pregunta alguna por parte de posibles oferentes, por lo que se adjunta las capturas de pantallas de los correos electrónicos de : jose.semanate@elepcosa.com.ec; hernan.iturralde@elepcosa.com.ec; desde la fecha de la publicación, es decir del 11 al 15 de julio de 2019, 20H00.

Siendo las doce horas se cierra la reunión.

COMISIÓN TÉCNICA

Ing. Hernán Iturralde


JEFE DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES

PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA

ACTA DE PREGUNTAS RESPUESTAS Y ACLARACIONES

PROCESO: BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003

“CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO Y CENTRO DE CONTROL: LOTE 1: IMPLEMENTACIÓN DATA CENTER, CENTRO DE CONTROL Y TELECOMUNICACIÓN PARA SCADA; LOTE 2: READECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA SUBESTACIÓN EL CALVARIO”



Ing. Henry Calle

JEFE DE OPERACIONES Y PROTECCIONES

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Diego Moscoso

AUXILIAR DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Espc. Rocío Chiluisa

ASISTENTE CONTABLE

MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA



Ing. Mirian Cando

JEFE DE ADQUISICIONES

SECRETARIA COMISIÓN TÉCNICA

CAPTURAS DE PANTALLA

jose.semante@elepcosa.com.ec

Quipux - Sistema de Ge... X Zimbra: Bandeja de entrada... X Google X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#1

elepcosa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias

Nuevo mensaje ▾ Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar

▼ Carpetas de correo ⚙ ^

▼ Bandeja de entrada (2) ▾

- AJ
- AS. P
- DC
- DF
- DG
- DIRECTORIO
- DP
- DRI (1)
- DT
- ECUACIER

Ordenado por Fecha ▾ 100+ conversaciones

- **Secretaría CIER** 15 de Jul
Invitación II SUMMIT CIER 21/8- I Symposium CIER Re
- **ECUACIER** 15 de Jul
{Disarmed} Curso - Formación Trabajo en Altura y Técnica
- ▶ Ricardo, José - 4 15 de Jul
Informe previo reunión - Ing. José Alberto Semante PRE
- **Lexis News** 15 de Jul
Informativo, lunes 15 de julio 2019 - lunes, 15 julio 2019 NC
- **ECUACIER** 15 de Jul
{Disarmed} Noticiero 15/07/2019 - NOTICIAS INTERNACION
- ▶ Martina, José - 2 15 de Jul
Roles de Pago Abril Mayo Junio - Ing. José Alberto Sema
- **giovanny.tamayo** 15 de Jul
RESPUESTAS PREGUNTAS - inge adjunto respuestas de
- **Diego Quevedo** 15 de Jul
Reporte procesos 15-07-2019

« « Julio de 2019 » »

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11



Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (2)
- AJ
- AS. P
- DC
- DF
- DG
- DIRECTORIO
- DP
- DRI (1)
- DT
- ECUACIER

Julio de 2019						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

- conzuelo.almeida 15 de Jul
Re: Solicitando resoluciones de Junta de Accionistas del i
- cristina vera 12 de Jul
Invitación a la sesión solemne de la comuna Chipe Hamb
- Lexis News 12 de Jul
Informativo, viernes 12 de julio 2019 - viernes, 12 julio 2019
- giovanny.tamayo 12 de Jul
PREGUNTAS PROCESO DE SEGUROS - Inge adjunto pre
- Diego Quevedo 12 de Jul
Reporte procesos 12-07-2019
- Hernan Iturralde 11 de Jul
Re: conexión transformador Guasaganda - Estimado Nicolai
- secretaria 11 de Jul
{Disarmed} OFERTA CURSO INHOUSE: SOBRE RESPONSA
- Lexis News 11 de Jul

Nuevo mensaje | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar

- ▼ Carpetas de correo
- ▼ Bandeja de entrada (2)
 - AJ
 - AS. P
 - DC
 - DF
 - DG
 - DIRECTORIO
 - DP
 - DRI (1)
 - DT
 - ECUACIER

Ordenado por Fecha | 100+ conversaciones

Julio de 2019

L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

- Informativo, jueves 11 de julio 2019 - jueves, 11 julio 2019 NO
- ▶ Alexandra, José - 2 | 11 de Jul
{Filename?} Taller de Socialización - Willams, recomendar
 - ECUACIER | 11 de Jul
{Disarmed} Curso - FORMACIÓN EN NIIF (ENFOQUE TEÓRIC
 - ECUACIER | 11 de Jul
{Disarmed} Noticiero 11/07/2019 - Para ver el contenido en s
 - **Diego Quevedo** | 11 de Jul
Reporte procesos 11-07-2019
 - DifusiónCIER | 11 de Jul
{Disarmed} <<Curso>> Regulación de la Distribución para CI
 - Alexandra Párraga | 11 de Jul
{Filename?} Taller de Socialización - Atención: Este mens
 - **Flash CIER** | 11 de Jul
{Disarmed} **Flash CIER 11/07/2019** - Flash CIER 11/07/2019

CAPTURAS DE PANTALLA

hernan.iturralde@elepcosa.com.ec

Zimbra: Bandeja de entrada (56) X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#10

Más visitados ELEPCOSA ESPE-LATACUNGA MOODLE ESPE MI ESPE QUIPUX ELEPCO ZIMBRA ELEPCO GOOGLE SERCOP

elepcosa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: Justificac X Re: Justificac X

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Bandeja de entrada (56)

- Enviados
- Borradores
- Spam
- Papelera
- ADQUISICIONES
- BID-III-RSND-ELEPCO-DI-OB-004
- DT-SECRETARIA
- ING. Y COSNTRUCCION
- NOMINA
- OPERACIONES HENRY CALLE
- PLANIFICACION
- PROVEEDORES-INFO
- TESORERIA
- VARIOS (1)
- WEB DMD

Búsquedas

Etiquetas

Zimlets

Diego Quevedo 10:22
Reporte procesos 16-07-2019

Hernan, pcardero - 09:39
Formato operadoras de FO - Estimado Ing. Iturralde: la persona que se va a encargar de la inspección en Coto

... Williams, Herman, Henry - 08:53
Read-Receipt: Fwd: Justificación de retraso de SE El Calvario y de las instalaciones para el SCADA - Se ha moxi

Ius.chanatasig 08:25
Fwd: Cotización estudio Subestación 138/69kV - Estimados Ingeniero, Remito la cotización de los estudios pa

Ius.chanatasig 15 de Jul
Fwd: Cotización - Estimados Ingeniero, Remito la cotización proporcionada por SANEAM para los estudios: r

julieta vasconez 15 de Jul
Daños rectificado - Saludos, Julieta vasconez Teléfono: 03 2984440 ext. 330 Celular: 0995 093 805

paul osorio 15 de Jul
OT: ABIERTA - Ing. Adjunto la siguiente orden de trabajo abierta: OT: 107-2019 MONTAJE TRANSFORMADOR J.

CCL Cotopaxi 15 de Jul
gcoto 13-14/07-2019

julieta vasconez 15 de Jul
Daños del 8 al 14 de julio - Estimado ingeniero, adjunto la solicitud: Saludos, Julieta Vasconez Profesional I

Henry Calle 15 de Jul
CST 12072019 - Saludos Cordiales, Henry: Calle JEFE DE OPERACIÓN EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOP

minian.cando 15 de Jul
Cronograma proceso BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO

Diego Quevedo 15 de Jul
Reporte procesos 15-07-2019

Hernan, Mirian - 2 15 de Jul
Read-Receipt: PLIEGOS BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 "CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIE

CCL Cotopaxi 14 de Jul
Corrientes Primario 4 El Calvario a nivel de 13.8 KV del 06 y 12 de julio del 2019

CCL Cotopaxi 13 de Jul
REPORTES PRELIMINARES Gcoto 06 Julio al 12 del 2019 - Saludos cordiales Ing. Hernan Iturralde Ponco en su

Julio de 2019

	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

Zimbra: Bandeja de entrada (5) X

https://mail.elepcosa.com.ec/#10

Más visitados ELEPCOSA ESPE-LATACUNGA MOODLE ESPE MI ESPE QUIPUX ELEPCO ZIMBRA ELEPCO GOOGLE SERCOP

elepcosa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: Justificac X Re: Justificaci X

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Carpetas de correo

- Bandeja de entrada (56)
 - Enviados
 - Borradores
 - Spam
 - Papelera
 - ADQUISICIONES
 - BID-III-RSND-ELEPCO-DI-OB-004
 - DT-SECRETARIA
 - ING. Y COSNTRUCCION
 - NOMINA
 - OPERACIONES HENRY CALLE
 - PLANIFICACION
 - PROVEEDORES-INFO
 - TESORERIA
 - VARIOS (1)
 - WEB DMD
- Búsquedas
- Etiquetas
- Zimlets

Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

- CCL Cetopaxi 13 de Jul
REPORTES PRELIMINARES Gcote 08 julio al 12 del 2019 - Saludos cordiales Ing. Hernan Tunalde Pongo en su...
- luis.chanatasig 13 de Jul
Reunión Sistema Tanicuchi - Estimados Ingenieros, En base a la última reunión mantenida (05/07/2019) en la cual s...
- ... diego, rodo, Guillermo - 4 12 de Jul
Read: POZO TIPO A DE BAJO VOLTAJE - Read: POZO TIPO A DE BAJO VOLTAJE: info@tecnicaelectric.co
- paul osorio 12 de Jul
Orden de trabajo abierta. - Info: Adjunto la siguiente orden de trabajo abierta: OT-108-2019 REFORZAMIENTO
- paul osorio 12 de Jul
HOJA DE FISCALIZACION PROYECTOS PARTICULARES - ADJUNTO EL FORMATO DE LA HOJA DE FISCALIZACION. PE
- Hernan, julieta - 2 12 de Jul
Read-Receipt: TDR BIENES Y SERVICIOS - Se ha mostrado el mensaje enviado el 11 de julio de 2019 14:40:46 GM
- daniel grandes 12 de Jul
CST_110719 - Saludos cordiales. Envio archivo adjunto de CST_110719. Atentamente Ing. Daniel Grandes. CENTE
- Mail Delivery System 12 de Jul
Undelivered Mail Returned to Sender - This is the mail system at host mail.elepcosa.com.ec. I'm sorry to have to inf...
- Diego Quevedo 12 de Jul
Reporte procesos 12-07-2019
- INEN Noticias 12 de Jul
(Disarmed) Taller INEN/UL Sobre Evaluación de la conformidad y Marca UL - Si usted no es capaz de ver este email, p...
- ... Guillermo, gmolina - 7 12 de Jul
Leído: FORMATO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ACTUALIZADA
- paul osorio 11 de Jul
Fiscalización y georreferenciación de la orden de trabajo ejecutada por administración directa. - Estimado: Ing
- Hernan, Nicolai, Ricardo - 5 11 de Jul
Read-Receipt: Re: conexión transformador Guasaganda - Se ha mostrado el mensaje enviado el 11 de julio de 2019
- patricia solis 11 de Jul
Formulario para presentar el efecto multiplicador de capacitación - Adjunto lo solicitado. Saludos
- Mail Delivery System 11 de Jul
Undelivered Mail Returned to Sender - This is the mail system at host mail.elepcosa.com.ec. I'm sorry to have to inf...

Julio de 2019

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Zimbra: Bandeja de entrada (56) X +

https://mail.elepcosa.com.ec/#10

Más visitados ELEPCOSA ESPE-LATACUNGA MOODLE ESPE MI ESPE QUIPUX ELEPCO ZIMBRA ELEPCO GOOGLE SERCOI

elepcosa

Correo Contactos Agenda Tareas Maletín Preferencias Fwd: Justificac X Re: Justificac X

Nuevo mensaje Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

Carpetas de correo Ordenado por Fecha 100+ conversaciones

Bandeja de entrada (56)

- Enviados
- Borradores
- Spam
- Papelera
- ADQUISICIONES
- BID-III-RSND-ELEPCO-DI-OB-004
- DT-SECRETARIA
- ING. Y CONSTRUCCION
- NOMINA
- OPERACIONES HENRY CALLE
- PLANIFICACION
- PROVEEDORES-INFO
- TESORERIA
- VIARIOS (1)
- WEB DMO

Búsquedas Etiquetas Zimlets

Proteco Coasin 11 de Jul
(Disarmed) Herman te invitamos al Webinar GRATUITO de Soluciones para analisis de calidad de energia eléctrica PA

diego.moscoso 11 de Jul
INCLUSIÓN DE MATERIALES EN KIT DE MEDIDOR Y ACOMETIDA - El siguiente contenido es una nueva petición de re

diego.moscoso 11 de Jul
INCLUSIÓN DE MATERIALES EN KIT DE MEDIDOR Y ACOMETIDA - Por favor se ruega puntualidad.

tesoreria 11 de Jul
TRANSFERENCIA DE ELEPCOSA POR USO FRECUENCIAS JUNIO 2019 Estimados, buenos días. Adjunto transfer

Diego Quevedo 11 de Jul
Reporte procesos 11-07-2019

Hernan, Santiago - 10 de Jul
Read-Receipt: Re: CONTARTACION DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE RADIOS - Se ha mostrado el mensaje emi

Hernan, Mirian - 10 de Jul
Read-Receipt: Re: DESIGNACION ADMINISTRADOR ORDEN DE COMPRA - Se ha mostrado el mensaje enviado e

paul osorio 10 de Jul
<Sin Asunto> - - Ing. Paul Osorio J. PROFESIONAL TECNICO GERENCIA TECNICA EMPRESA ELECTRICA PROVINC

paul osorio 10 de Jul
<Sin Asunto> - - Ing. Paul Osorio J. PROFESIONAL TECNICO GERENCIA TECNICA EMPRESA ELECTRICA PROVINC

maria.jimenez 10 de Jul
suspensiones de servicio - por favor atender

santiago martinez 10 de Jul
Convenio Cruz Roja - Apreciados compañeros, adjunto el convenio que se firmó con la Junta Provincial de C&I

Mirian, Hernan - 10 de Jul
Envío texto memo De: "Mirian, Candó" <mirian.cando@elepcosa.com.ec> Para: "Hernan Burratide" - hernan.bu

daniel grandes 10 de Jul
CST_090719 - Saludos cordiales, se produce tres aberturas de primario # 4 de la Subestacion San Rafael 123F

Diego Quevedo 10 de Jul
Reporte procesos 10-07-2019

mirian.cando 10 de Jul
PUBLICACION DEL LLAMADO A LICITACION PROCESO BID2-RSND-ELEPCO-AU-ST-OB-003 - Estimado Juan, Andrés

Julio de 2019						
L	M	M	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11